DURGAWATI RESERVIOR PROJECT, BIHAR

21 July, 2024

		0:00	1:00	2:00	3:00	4:00	5:00	6:00	7:00	8:00	9:00	10:00	11:00
1	UP STREAM WATER LEVEL (IN METER)	120.57	120.57	120.58	120.57	120.57	120.56	120.56	120.55	120.54	120.53	120.52	120.52
2	UP STREAM PONDING (IN METER)	11.16	11.15	11.15	11.16	11.14	11.15	11.16	11.13	11.11	11.12	11.10	11.11
3	DOWN STREAM WATER LEVEL (IN METER)	95.50	95.51	95.53	95.53	95.53	95.53	95.51	95.51	95.51	95.51	95.51	95.51
4	DOWN STREAM PONDING (IN METER)	0.50	0.51	0.53	0.53	0.53	0.53	0.51	0.51	0.51	0.51	0.51	0.51
5	RIGHT CANAL WATER LEVEL (IN METER)	1.19	1.19	1.19	1.18	1.19	1.19	1.19	1.19	1.20	1.19	1.20	1.20
6	GATE-1 OPEN LEVEL (IN METER)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	GATE-2 OPEN LEVEL (IN METER)	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14
8	GATE-3 OPEN LEVEL (IN METER)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	GATE 1 DISCHARGE (IN CUSEC)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	GATE 2 DISCHARGE (IN CUSEC)	418.34	418.27	418.77	418.27	418.06	418.06	417.89	417.57	416.97	417.18	416.76	416.76
11	GATE 3 DISCHARGE (IN CUSEC)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	Total_DISCHARGE (IN CUSEC)	767.43	767.84	767.82	767.80	766.96	766.52	766.91	766.15	765.34	765.78	765.55	765.05
13	LEFT CANAL WATER LEVEL (IN METER)	1.45	1.45	1.45	1.45	1.45	1.45	1.45	1.45	1.45	1.45	1.45	1.45
14	RIGHT CANAL GATE OPEN (IN METER)	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.39	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40
15	RIGHT CANAL DISCHARGE (IN CUSEC)	197.86	198.27	197.76	198.31	197.57	197.12	197.84	197.48	197.28	197.54	197.78	197.33
16	LEFT CANAL GATE-1 OPEN (IN METER)	0.48	0.48	0.48	0.48	0.48	0.48	0.48	0.48	0.48	0.48	0.48	0.48
17	LEFT CANAL GATE-1 DISCHARGE (IN CUSEC)	151.23	151.30	151.29	151.22	151.33	151.34	151.18	151.10	151.09	151.06	151.01	150.96
18	LEFT CANAL GATE-2 OPEN (IN METER)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19	LEFT CANAL GATE-2 DISCHARGE (IN CUSEC)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20	RIVER FEEDER GATE OPEN (IN METER)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21	RIVER FEEDER DISCHARGE (IN CUSEC)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00